

## HARMONOGRAM PRAC BUDOWLANYCH

Data rozpoczęcia: 06.06.2016 r.

Data zakończenia: 30.04.2017 r.

L.p.	Nazwa działania	Data rozpoczęcia zadania	Data zakończenia zadania
1	Fundamenty i stopy fundamentowe (hala)	06.06.2016	30.07.2016
2	Pozostałe roboty żelbetowe	06.06.2016	15.09.2016
3	Montaż słupów prefabrykowanych	15.08.2016	15.09.2016
4	Wykonanie podsypki piaskowej wraz ze stabilizacją do rzędnej pod posadzkę	15.07.2016	31.08.2016
5	Wykonanie konstrukcji stalowej	30.08.2016	15.10.2016
6	Wykonanie obudowy hali	15.10.2016	15.11.2016
7	Wykonanie dachu hali	15.10.2016	15.12.2016
8	Wykonanie instalacji wod-kan. zewnętrznych	06.06.2016	30.09.2016
9	Wykonanie instalacji wod-kan. wewnętrznych	15.07.2016	30.01.2017
10	Wykonanie instalacji elektrycznych	15.12.2016	15.03.2017
11	Wykonanie instalacji ppoż.	15.12.2016	15.03.2017
12	Wykonanie instalacji gazowej i montaż ogrzewania	15.12.2016	15.03.2017
13	Montaż bram i doków załadunkowych	15.12.2016	15.03.2017
14	Wykonanie posadzki przemysłowej o nośności 8t/m.kw., klasa ścieralności S2	15.03.2017	30.03.2017
15	Wykonanie placów manewrowych	06.06.2016	30.03.2017